Vakumpreses ~~nokraušana~~ uzkraušana

	Dat. 2026	Operatori	Mastera Nr.	Proj. Nr.	Apstrādes uzsākšanas laiks	Māstera biezums	Māstera garums	Māstera platums	Konstatētie saspiešanas defekti	Apstrādes pabeigšanas laiks	Dīkstāves laiks un iemesli
21.	~~18.09~~	ZSa	2018000	R-31	9⁴⁵	100	10835	2735		10⁴⁰	
21.	~~18.~~	ZSa	2017003	31	12⁵⁰	100	10620	3210		13⁵⁵	Nebija elektrības
21.	~~18.~~	ZSa	2017002	31	15⁵⁵	100	10400	3210		16⁴⁰	
	22.09	ZSa	2017001	R31	*11⁰⁵	100	9240	3210		12⁰⁰	Dīkstāve dēļ 2 nerasbrusām
	22.	ZSa	2015000	31	13²⁵	100	9160	1865		14⁰⁵	
	22.	ZSa	2015001	31	15³⁵	100	9160	1865		16¹⁰	

* 18.09.26 - Vanna nestrādāja. Līmējām brusas R-36 !